


AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALCEDO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL Y OBRAS GENERALES
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018
(PERIODO 2018 / 2019)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					SITIO
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial		
1. Construccion Aceras y Contenes	Clavijo al Medio	226,887.00		X					
2. Acondicionamiento camino vecinal	Palmarito Arriba	350,313.00		X					
3. Acondicionamiento camino vecinal	Los Quecos	160,850.00							
4. Acondicionamiento camino vecinal	Jayabo, los Valerios	150,000.00							
5. Construccion Centro Comunal	San Jose Afuera	415,732.00		X					
6. Acondicionamiento Centro Comunal	Monte Adentro	176,710.00							
7. Acondicionamiento Centro Comunal	Rancho Arriba	260,890.00							
8. Acondicionamiento Verja Club J.P.D	Palmarito	75,000.00	75,000.00	X					
9. Reparacion Viviendas	Monte Adentro	150,000.00	150,000.00	X					
10. Donacion de Silas y Lamparas	Las cruces, Las Cuevas	33,618.00	33,618.00	X					
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
TOTAL									

FIRMA OMPP

FECHA

13 de febrero 2018



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO 2017 / 2018**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2018:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	6	
Obras en proceso	2	
Obras pendientes	2	
TOTAL		0

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
2,000,000.00	1,251,550.00	748,450.00	62.57%

Paul Herrera
13 de junio 2018.

