

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALCEDO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL Y OBRAS GENERALES
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2019

Rendición de cuentas 3er trimestre Julio, Agosto y Septiembre 2019

Plan de Inversión Municipal al 2019

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada a 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
Colocación Alcantarillado	Alto de Piedra	187,621.00	190,720.00	X				1er trimestre
Construcción camino vecinal	Las mercedes, Palmarito	200,100.00	203,110.00	X				1er trimestre
Camino vecinal los Quecos 2da etapa	Rancho al Medio	267,279.00	270,150.00	X				1er trimestre
Reparación techo iglesia	San José de Conuco	158,683.00	158,683.00	X				2do trimestre
Colocación de lámparas	Las Cuevas	130,305.00	125,575.00	X				2do trimestre
Encache de la Recta	Jayabo, al Medio	146,572.00	220,000.00	X				2do trimestre
Reparación verja capilla	Barahona, Palmar	166,428.00	182,000.00	X				3er trimestre
Reparación verja del club	El zanjón, Rancho Abajo	108,841.00	122,000.00	X				3er trimestre
Encache Clavijo abajo	Clavijo	149,312.00						4to trimestre
Camino Vecinal Caoba	Caoba, arriba	247,877.00						4to trimestre
Camino vecinal el chucho	Ojo de agua	236,572.00						4to trimestre
TOTAL								


 FIRMA OMPP

1 de Octubre del 2019
 FECHA



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO 2018 / 2019**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2018:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	8	
Obras en proceso	0	
Obras pendientes	3	
TOTAL		73.61% ejecución



[Handwritten signature in blue ink]

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
2,000.000.00	1,472,238.00	527,762.00	73.61%