


**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALCEDO**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL Y OBRAS GENERALES**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2019**  
**Avances del PPM hasta el mes de Octubre del 2019      Plan de Inversión Municipal al 2019**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO			NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada a 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial		
Colocación Alcantarillado	Alto de Piedra	187,621.00	190,720.00	X					1er trimestre
Construcción camino vecinal	Las mercedes, Palmarito	200,100.00	203,110.00	X					1er trimestre
Camino vecinal los Quecos 2da etapa	Rancho al Medio	267,279.00	270,150.00	X					1er trimestre
Reparación techo iglesia	San José de Conuco	158,683.00	158,683.00	X					2do trimestre
Colocación de lámparas	Las Cuevas	130,305.00	125,575.00	X					2do trimestre
Encache de la Recta	Jayabo, al Medio	146,572.00	220,000.00	X					2do trimestre
Reparación verja capilla	Barahona, Palmar	166,428.00	182,000.00	X					3er trimestre
Reparación verja del club	El zanjón, Rancho Abajo	108,841.00	122,000.00	X					3er trimestre
Encache Clavijo abajo	Clavijo	149,312.00				X			4to trimestre
Camino Vecinal Caoba	Caoba, arriba	247,877.00				X			4to trimestre
Camino vecinal el chucho	Ojo de agua	236,572.00							4to trimestre
<b>TOTAL</b>									

  
**FIRMA OMPP**

6 de noviembre del 2019  
**FECHA**



**SELLO AYUNTAMIENTO**