


AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALCEDO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL Y OBRAS GENERALES
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2019
Plan de Inversión Municipal al 2019
(PERIODO 2018 / 2019) AVANCES

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
Alcantarillado Altos de Piedra	Altos de Piedra	187,62.35			X			1er trimestre
Constucción del Club	Palmarito las Mercedes	381,348.77				X		1er trimestre
Constucción del callijón de Irene, 20 sillas y 10 Lámparas	Las Cuevas	130,303.06				X		1er trimestre
Verja de la capilla de Barahona	Palmar	166,42.59						2do trimestre
Verja Perimetral del club	El Rancho, Palmarito	108,840.75						2do trimestre
Encache de la zanja del matadero del cementerio	San Lorenzo	149,313.28						2do trimestre
Constucción del Club de Bella Vista	Agua Frías	459,570.45						3er trimestre
Reparación de la carretera	Rancho al Medio	391,430.60						3er trimestre
Reparación del camino y las aceras y conteres	Centro de la ciudad	200,110.40						3er trimestre
Camino Vecinal Caoba Arriba	Monte Adentro	247,87.00						4to trimestre
Encache recta de Lala	Jayaabo Aderro	146,573.30						4to trimestre
Reparación de la Capilla	San José de Conuco	598,86.50						4to trimestre
TOTAL								



7 de Mayo 2019
 FECHA

[Signature]
 FIRMA OMFP