

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALCEDO**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL Y OBRAS GENERALES**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2021**  
**Rendición de cuentas PPM HASTA EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

| OBRAS PROGRAMADAS                                | UBICACION                                                   | PRESUPUESTO          |                       | NIVEL DE AVANCE |         |           |             | SITUACION      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|---------|-----------|-------------|----------------|
|                                                  |                                                             | Presupuesto Estimado | Presupuesto Ejecutado | Terminada 100%  | Más 80% | Menos 50% | Sin inicial |                |
| Construcción verga perimetral del centro comunal | Los Camilos, San José de Conuco                             | RD\$173,914.36       | RD\$173,914.36        | X               |         |           |             | 1er trimestre  |
| Encache y contén la entrada camino Los Valerio   | Los Valerio                                                 | RD\$147,417.35       | RD\$147,417.35        | X               |         |           |             | 1er trimestre  |
| Acondicionamiento callejón de Celia              | Las Caobas                                                  | RD\$258,230.00       | RD\$258,230.00        | X               |         |           |             | 1er. trimestre |
| Verja perimetral Villa Miralba                   | Centro de la ciudad                                         | RD\$134,901.23       | RD\$134,901.23        | X               |         |           |             | 2do trimestre  |
| Construcción verja perimetral lateral derecha    | Alto de Piedra                                              | RD\$165,505.37       | RD\$165,505.37        | X               |         |           |             | 2do. trimestre |
| Imbornales y policías acostado                   | San Lorenzo                                                 | RD\$145,180.00       | RD\$145,180.00        | X               |         |           |             | 3er trimestre  |
| Reductores de velocidad en aluminio              | Carr. Salcedo-Villa Tapia entre los multis y capilla Jayabo | RD\$322,966.00       | RD\$322,966.00        | X               |         |           |             | 3er trimestre  |
| Camino vecinal de Yayo y el callejón de Inés     | Las Cuevas                                                  | RD\$248,234.00       | RD\$248,234.00        | X               |         |           |             | 3er trimestre  |
| Acondicionamiento camino vecinal Los Quecos      | Rancho al Medio                                             | RD\$211,344.00       | RD\$211,344.00        | X               |         |           |             | 4to trimestre  |
| Construcción Techado de la capilla               | Jayabo Afuera                                               | RD\$192,307.69       | RD\$192,307.69        | X               |         |           |             | 4to trimestre  |

FIRMA



13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021  
FECHA



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO 2021 / 2022**



**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2021:**

| Estado de situación de las obras | Cantidad  | Porcentaje % |
|----------------------------------|-----------|--------------|
| Obras ejecutadas                 | 10        | 100%         |
| Obras en proceso                 | 0         |              |
| Obras pendientes                 | 6         |              |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>10</b> |              |



**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

| Fondo de Disponibilidad Financiera<br>RD\$ | Monto de las obras ejecutadas y en proceso<br>RD\$ | Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF<br>RD\$ | Porcentaje de ejecución % |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>RD\$2,000,000.00</b>                    | <b>RD\$2,000,000.00</b>                            | <b>0</b>                                           | <b>100</b>                |

**MUNICIPIO DE SALCEDO**  
**COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM**  
**LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO**

**LUGAR Salcedo**

**FECHA 12**

| NOMBRE COMPLETO           | INSTITUCION                               | CARGO        | TELEFONO     | FIRMA                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Modesto Abreu          | Re social y comunitaria de Salcedo        | Presidente   | 809-666-3334 |    |
| 2. Antonio Valerio        | Asociación de Juntas de Vecino de Salcedo | Presidente   | 809-721-1810 |    |
| 3. Damaris Amparo         | Consejo de Desarrollo, Monte Adentro      | Coordinadora | 829-789-7084 |    |
| 4. Nelson Paulino         | Junta de Vecino Adelina Tavera            | Presidente   | 829-367-4946 |    |
| 5. Enegilda Abud          | Club Rotario                              | Presidenta   | 809-577-3095 |    |
| 6. Antonio Infante        | Junta de Vecino Concejo comunitario       | Miembro      | 829-913-1894 |   |
| 7. Lic. Luis Manuel Fabre | Junta de Vecino Nuevo renacer             | Presidente   | 809-253-4046 |  |

  
 Coordinador PPM Ayuntamiento

