

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021**

CODIGO DEL CAPITULO **7 1 1 3**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO**

Fecha: 6/07/2021

Código	Proyecto	Obra	SNIP	Ubicac. Geograf.	Denominación	PPM	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestre por deudas años anteriores	Total Gral. Pagado	Monto Pendiente de pago
												Original	Modificación + ó -	Actual	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimest.	Pagado Acumulado A la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + ó - 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10+17+18	20 = 8 - 19	
01					Construcción de Vías de Comunicación y Conexos							2,647,417.35		2,647,417.35	682,905.50	537,413.84	1,220,319.34		1,220,319.34	1,427,098.01
	0051				Construccion aceras y contenes perisferia municipio Sa							1,500,000.00	(200,000.00)	1,300,000.00		367,000.00	367,000.00		367,000.00	933,000.00
	0052				Construccion de badenes casco urbano							500,000.00	200,000.00	700,000.00	444,968.50	150,943.84	595,912.34		595,912.34	104,087.66
	0053				Señalización casco urbano							500,000.00		500,000.00	90,520.00	19,470.00	109,990.00		109,990.00	390,010.00
	0054				Contenes Los Valerios							147,417.35		147,417.35	147,417.00		147,417.00		147,417.00	0.35
02					Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comun							4,820,774.00		4,820,774.00	1,375,539.75	1,201,261.20	2,576,800.95		2,576,800.95	2,243,973.05
	0051				Acondicionamiento de caminos perisferia municipio Sa							2,280,000.00		2,280,000.00	275,701.25	557,979.70	833,680.95		833,680.95	1,446,319.05
	0052				Acondicionamiento de caminos vertedero municipal							1,500,000.00		1,500,000.00	841,608.50	643,281.50	1,484,890.00		1,484,890.00	15,110.00
	0053				Reductores velocidad carretera Tenares - Salcedo							322,966.00		322,966.00						322,966.00
	0054				Camino Vecinal La Cueva							248,234.00		248,234.00						248,234.00
	0055				Peotonal Las Caobas - Callejon de Celia							258,230.00		258,230.00	258,230.00		258,230.00		258,230.00	
	0056				Camino Los Quecos, Rancho al Medio - 2da Etapa							211,344.00		211,344.00						211,344.00
03					Construcción de Instalaciones Deportivas															
04					Reparación de Instalaciones Deportivas															
05					Construcción Instalaciones Recreativas							2,000,000.00		2,000,000.00		499,500.00	499,500.00		499,500.00	1,500,500.00
	0051				Construcción Ira etapa entrada Boulevard Salcedo							2,000,000.00		2,000,000.00		499,500.00	499,500.00		499,500.00	1,500,500.00
06					Reparación Instalaciones Recreativas															
07					Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Re							666,628.65		666,628.65	308,815.18	165,505.00	474,320.18		474,320.18	192,308.47
	0051				Verja perimetral centro comunal de alto de Piedra							165,505.37		165,505.37		165,505.00	165,505.00		165,505.00	0.37
	0052				Verja perimetral centro comunal de Villa Miralba							134,901.23		134,901.23	134,901.00		134,901.00		134,901.00	0.23
	0053				Verja perimetral centro comunal Los Camilos							173,914.36		173,914.36	173,914.18		173,914.18		173,914.18	0.18
	0054				Techo capilla Jayabo Afuera							192,307.69		192,307.69						192,307.69

