

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

CODIGO DEL CAPITULO **7 1 1 3**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO**

Fecha: 7/04/2022

Proyecto	Código			Denominación	PPM	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestre por deudas años anteriores	Total Gral. Pagado	Monto Pendiente de pago
	Obra	SNIP	Ubicac. Geograf.								Original	Modificación + ó -	Actual	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimest.	Pagado Acumulado A la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + ó - 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10+17+18	20 = 8 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos							2,000,000.00		2,000,000.00						2,000,000.00
	0051			Construccion de badenes casco urbano							1,500,000.00		1,500,000.00		14,000.00	14,000.00		14,000.00	1,486,000.00
	0052			Construccion aceras y contenes perisferia municipio							500,000.00		500,000.00						500,000.00
	0053			Aceras y contenes en la comunidad Los Cocos								6,435,661.54	6,435,661.54						6,435,661.54
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comun							5,500,000.00		5,500,000.00						5,500,000.00
	0051			Camino Caoba Arriba							250,000.00		250,000.00						250,000.00
	0052			Camino palmarito							250,000.00		250,000.00						250,000.00
	0053			Camino vecinal la Cueva Abajo							250,000.00		250,000.00						250,000.00
	0054			Calle principal UGAMBA							250,000.00		250,000.00						250,000.00
	0055			Acondicionamiento de caminos vertedero municipal							2,500,000.00		2,500,000.00		367,950.00	367,950.00		367,950.00	2,132,050.00
	0056			Acondicionamiento de vias perisferia municipio							2,000,000.00		2,000,000.00		119,070.00	119,070.00		119,070.00	1,880,930.00
	0057			Bacheo casco urbano								175,028.64	175,028.64		175,028.00	175,028.00		175,028.00	0.64
03				Construcción de Instalaciones Deportivas															
04				Reparación de Instalaciones Deportivas															
05				Construcción Instalaciones Recreativas															
	0051			CONSTRUCCION VOULEVAR								19,142,933.35	19,142,933.35						19,142,933.35
06				Reparación Instalaciones Recreativas															
07				Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Re							2,250,000.00		2,250,000.00						2,250,000.00
	0051			Verja perimetral Jayabo al Medio							250,000.00		250,000.00						250,000.00
	0052			Verja perimetral centro comunal Villa Miralba							250,000.00		250,000.00		249,700.47	249,700.47		249,700.47	299.53
	0053			Verja perimetral aguas frias San José Afuera							250,000.00		250,000.00						250,000.00
	0054			Embajada estudiantil, Calle Duarte Esq. Hnas Mirabal,							1,500,000.00		1,500,000.00		450,000.00	450,000.00		450,000.00	1,050,000.00

