


AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALCEDO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL Y OBRAS GENERALES
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2019
Rendición de cuentas PPM hasta el 15 Diciembre del 2019 **Plan de Inversión Municipal al 2019**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada a 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
Colocación Alcantarillado	Alto de Piedra	187,621.00	190,720.00	X				1er trimestre
Construcción camino vecinal	Las mercedes, Palmarito	200,100.00	203,110.00	X				1er trimestre
Camino vecinal los Quecos 2da etapa	Rancho al Medio	267,279.00	270,150.00	X				1er trimestre
Reparación techo iglesia	San José de Conuco	158,683.00	158,683.00	X				2do trimestre
Colocación de lámparas	Las Cuevas	130,305.00	125,575.00	X				2do trimestre
Encache de la Recta	Jayabo, al Medio	146,572.00	220,000.00	X				2do trimestre
Reparación verja capilla	Barahona, Palmar	166,428.00	182,000.00	X				3er trimestre
Reparación verja del club	El zanjón, Rancho Abajo	108,841.00	122,000.00	X				3er trimestre
Encache Clavijo abajo	Clavijo	149,312.00	145,990.00	X				4to trimestre
Camino Vecinal Caoba	Caoba, arriba	247,877.00	140,000.00		X			4to trimestre
Camino vecinal el chucho	Ojo de agua	236,572.00	247,622.00	X				4to trimestre
TOTAL								


 FIRMA OMPP

6 de Diciembre del 2019
 FECHA



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO 2018 / 2019**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2018:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	10	
Obras en proceso	1	
Obras pendientes	0	
TOTAL		93,61% ejecución










2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
2,000.000,00	2,005.850,00	-5,850,00	100/100%

MUNICIPIO DE SALCEDO
COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM
LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO

LUGAR **Salcedo**

NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	FECHA 6 de Diciembre 2019 CORREO ELECTRONICO
1. Modesto Abreu	Re social y comunitaria de Salcedo	Presidente	809-666-3334	
2. Antonio Valerio	Asociación de Juntas de Vecino de Salcedo	Presidente	809-721-1810	
3. Damaris Amparo	Consejo de Desarrollo, Monte Adentro	Coordinadora	829-789-7084	
4. Nelson Paulino	Junta de Vecino Adelina Taveras	Presidente	829-367-4946	
5. Enegilda Abud	Club Rotario	Presidenta	809-577-3095	
6. Antonio Infante	Junta de Vecino Concejo comunitario	Miembro	829-913-1894	
7. Lic. Luis Manuel Fabre	Junta de Vecino Nuevo renacer	Presidente	809-253-4046	


 Coordinador PPM Ayuntamiento

