



CSPP

COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

30 de agosto 2021
Salcedo.-

A : María Mercedes Ortiz Dilone
Alcaldesa Municipal

Via : Oficina de Asuntos Comunitarios

Asunto : informe Presupuesto Participativo

Distinguida Alcaldesa:

Después de un cordial y afectuoso saludo, el Comité de Seguimiento del Presupuesto Participativo tiene a bien informarle que las obras del PPM correspondiente al año 2021 ya han sido culminadas en tiempo record.

Sin más, se despide el comité de seguimiento:

Modesto Abreu
Coordinador Comité

Damaris Amparo
Secretaria



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALCEDO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL Y OBRAS GENERALES
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2021
Rendición de cuentas PPM HASTA EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
Construcción verga perimetral del centro comunal	Los Camilos, San José de Conuco	RD\$173,914.36	RD\$173,914.36	X				1er trimestre
Encache y contén la entrada camino Los Valerio	Los Valerio	RD\$147,417.35	RD\$147,417.35	X				1er trimestre
Acondicionamiento callejón de Celia	Las Caobas	RD\$258,230.00	RD\$258,230.00	X				1er. trimestre
Verja perimetral Villa Miralba	Centro de la ciudad	RD\$134,901.23	RD\$134,901.23	X				2do trimestre
Construcción verja perimetral lateral derecha	Alto de Piedra	RD\$165.505.37	RD\$165.505.37	X				2do. trimestre
Imbornales y policías acostado	San Lorenzo	RD\$145,180.00	RD\$145,180.00	X				3er trimestre
Reductores de velocidad en aluminio	Carr. Salcedo-Villa Tapia entre los multis y capilla Jayabo	RD\$322,966.00	RD\$322,966.00	X				3er trimestre
Camino vecinal de Yayo y el callejón de Inés	Las Cuevas	RD\$248,234.00	RD\$248,234.00	X				3er trimestre
Acondicionamiento camino vecinal Los Quecos	Rancho al Medio	RD\$211,344.00	RD\$211,344.00	X				4to trimestre
Construcción Techado de la capilla	Jayabo Afuera	RD\$192,307.69	RD\$192,307.69	X				4to trimestre

FIRMA



13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
FECHA



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO 2021 / 2022**



1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2021:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	10	100%
Obras en proceso	0	
Obras pendientes	6	
TOTAL	10	



2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
RD\$	RD\$	RD\$	%
RD\$2,000,000.00	RD\$2,000,000.00	0	100

MUNICIPIO DE SALCEDO
COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM
LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO

LUGAR Salcedo

FECHA 12

NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	FIRMA
1. Modesto Abreu	Re social y comunitaria de Salcedo	Presidente	809-666-3334	
2. Antonio Valerio	Asociación de Juntas de Vecino de Salcedo	Presidente	809-721-1810	
3. Damaris Amparo	Consejo de Desarrollo, Monte Adentro	Coordinadora	829-789-7084	
4. Nelson Paulino	Junta de Vecino Adelina Tavera	Presidente	829-367-4946	
5. Enegilda Abud	Club Rotario	Presidenta	809-577-3095	
6. Antonio Infante	Junta de Vecino Concejo comunitario	Miembro	829-913-1894	
7. Lic. Luis Manuel Fabre	Junta de Vecino Nuevo renacer	Presidente	809-253-4046	


 Coordinador PPM Ayuntamiento

