



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO

C/ Francisca R. Mollins #37, Salcedo, Rep. Dom.

Tel: 809-577-4663



OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2022 (RD\$ 2,000,000.00)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
REPARACION CASA MARIA ELENA	ALTO DE LOS ROJAS	RD\$ 250,000.00	RD\$ 250,000.00	X				1 trimestre
CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL	VILLA MIRALBA	RD\$ 250,000.00	RD\$ 249,700.47	X				1 trimestre
CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL	JAYABO	RD\$ 250,000.00	RD\$ 250,000.00	X				2do trimestre
REPARACION ENTRADA DE LA COMUNIDAD Y REPARACION 12 METROS CALLE PRINCIPAL	UGAMBA	RD\$ 250,000.00	RD\$ 250,000.00	X				2do trimestre
CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL	AGUAS FRIAS	RD\$ 250,000.00	RD\$ 250,000.00	X				2do trimestre
CAMINO VECINAL	SAN JOSE	RD\$ 250,000.00	RD\$ 250,000.00	X				3er trimester
CAMINO VECINAL	LAS CAOBAS ARRIBA	RD\$ 250,000.00					X	3er trimestre
CAMINO VECINAL	LAS CUEVAS	RD\$ 250,000.00					X	4to trimestre
TOTAL		RD\$2,000,000.00	RD\$ 1,499,700.47					

FIRMA AUTORIZADA



SELLO AYUNTAMIENTO

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2022:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	6	
Obras en proceso	1	81%
Obras pendientes	2	0

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal del año 2022:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
RD\$2,000,000.00	RD\$ 1,499,700.47	500,299.53	81%