



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO

C/ Francisca R. Mollins #37, Salcedo, Rep. Dom.

Tel: 809-577-4663



OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2023 (RD\$ 2,000,000.00)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
Reparación Camino Vecinal	Ojo de Agua	RD\$ 250,000.00					X	1 trimestre
Reparación de Capilla	El Caimito	RD\$ 250,000.00	RD\$ 250,000.00	X				1 trimestre
Continuidad Verja Perimetral	Villa Miralba	RD\$ 250,000.00					X	2 trimestre
Reparación Club	Palmarito Abajo	RD\$ 250,000.00	RD\$ 250,000.00	X				2do trimestre
Construcción Puente Peatonal	Clavijo	RD\$ 250,000.00	RD\$ 250,000.00	X				3er trimestre
Reparación Vivienda	Las Cuevas	RD\$ 250,000.00	RD\$ 250,000.00	X				3er trimestre
Construcción Verja del Club	Palmarito	RD\$ 250,000.00	RD\$ 250,000.00					4to trimestre
Construcción local Junta de Vecinos y Baño Capilla	Jayabo Afuera	RD\$ 250,000.00	RD\$ 250,000.00	X				4to trimestre
TOTAL		RD\$2,000,000.00	RD\$ 1,500,750					

FIRMA AUTORIZADA

14 de noviembre del 2023



SELLO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2023:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	6	0
Obras en proceso	0	0
Obras pendientes	2	0
TOTAL		80%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal del año 2023:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
RD\$2,000,000.00	RD\$ 1,499,750	RD\$ 500,250	80%