



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO

C/ Francisca R. Mollins #37, Salcedo, Rep. Dom.

Tel: 809-577-4663



### OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2024 (RD\$ 2,500,000.00)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
Construcción Club Teofilo de la Cruz Ruiz	Palmar Abajo	RD\$ 1,250,000.00	RD\$ 0				X	
Construcción Club Las Caobas	Las Caoba	RD\$ 1,250,000.00	RD\$ 641,551.84			X		AVANCE DEL 50%
<b>TOTAL</b>		<b>RD\$2,500,000.00</b>	<b>RD\$641,551.84</b>					

FIRMA AUTORIZADA



SELLO AYUNTAMIENTO

## ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

### 1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2023:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	0	0
Obras en proceso	1	50%
Obras pendientes	2	0
<b>TOTAL</b>		<b>50%</b>

### 2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal del año 2023:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
<b>RD\$2,500,000.00</b>	<b>RD\$641,551.84</b>	<b>RD\$ 1,858,448.16</b>	<b>25%</b>